广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

设 计 后 服 务 函

（版本及修订号： MS-R-4-0）

工程名称：梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段　编号：PW-2026-TJ4-007

影响范围：第三册第一分册、第三册第二分册、第四册第五分册、第六册

关键词：路基、其他工程、工程量核查

内容摘要：关于 TJ4 标段路基及其他专业设计工程量核查的函

广东省南粤交通平武高速公路管理处：

本司于 2026 年 6 月根据《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）勘察设计 SJA1 合同段 合同文件》专用合同条款 5.1.14，对 TJ4 标段施工图设计文件的差、错、漏、碰等有关问题进行了核查并出具了服务函（详见 PW-2026-TJ4-002）。本次根据咨询单位核查结果对原施工图设计图表再次进行修改并与 2026 年 6 月出具的服务函合并，具体核查结果及附件如下：

1、《路基标准横断面图》（改 1 S4-3(1)-2），修改碎落台标注。

2、《一般路基设计图》（改 1 S4-3(1)-3），修改碎落台标注。

3、《清表及填前压实工程数量表》（改 1 S4-3(1)-5），扣除部分重叠段落。

4、《主线高填斜陡路基一览表》（改 1 S4-3(1)-6），修改工点填挖高度基本信息。

5、《主线高填斜陡路基工程数量表》（改 1 S4-3(1)-7），修改渗沟计算公式及土工格栅表述方式、增设换填顶面反滤土工布工程量。

6、《路床处理工程数量表（低填浅挖路基）》（改 1 S4-3(1)-24），修改低填浅挖开挖回填工程量公式。

7、《路床处理工程数量表（一般挖方路基）》（改 1 S4-3(1)-26），扣除与挖方桥台重叠部分工程量。

8、《路床设计图》（改 1 S4-3(1)-27），修改下路床换填材料为石渣。

9、《纵横向填挖交界与一般陡坡路基处理工程数量表》（改 1 S4-3(1)-28），修改土工格栅计算公式及格栅型号表示。

10、《涵洞台背处理工程数量表》（改 1 S4-3(1)-34），修改部分涵洞接非八字墙工点工程量。

11、《不良地质处治设计工程数量表》（改 1 S4-3(1)-36），修改导流槽工程量。

12、《路基每公里土石方数量表》（改 1 S4-3(1)-43），根据咨询意见核减盲沟等

17F342-A5787F-1

与断面方重叠部分工程量。

13、《路基每公里土石方数量计算表》（改 1 S4-3(1)-44），补充土石方数量计算依据。

14、《路基防护设计一览表(填方)》（改 1 S4-3(1)-45），补充部分遗漏段落。

15、《路基防护工程数量表(填方)》（改 1 S4-3(1)-46），补充部分遗漏段落，修改防护面积公式。

16、《主线挡土墙工程数量表（俯斜式、衡重式、仰斜式、护肩、护脚）》（改 1 S4-3(2)-7），修改护脚墙挖基、回填工程量公式。

17、《路基排水工程数量表（坡面急流槽）》（改 1 S4-3(2)-19），修改急流槽与坡率相关计算公式。

18、《主线油水分离池工程数量表》（改 1 S4-3(2)-21），修改油水分离池挖基及回填工程量。

19、《钢筋砼盖板(通道)涵工程数量表》（改 1 s4-4(5)-26）,漏记部分工程量。

20、《改路路侧护栏设计图》（改 0S4-6-44）补充改路路侧护栏设计图。

21、《钢筋混凝土圆管涵设计》（改 0S4-6-45）补充钢筋混凝土圆管涵设计。

变更内容概览详见附件《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段路基路面及其他专业设计工程量核查》册目录。

本次变更设计文件以二〇二六年一月广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司出版的《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段两阶段施工图设计》文件为基础进行修改。

变更后图纸与原图纸以图号区分，具体区分方法如下：

情况 1：原图纸修改时，在原设计图图号加前缀“改 1 ”。

情况 2：新增加图纸时，增加新图号并加前缀“改 0 ”。

特此函达。

拟稿人：蓝兴基　　核稿人：曾昭宇　　审稿人：　　签发人：

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

17F342-A5787F-2

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

设 计 后 服 务 函

（版本及修订号： MS-R-4-1）

拟稿人：[illegible]　核稿人：[illegible]　审稿人：[illegible]　签发人：[illegible]

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

2026 年 9 月 2 日

工程名称：梅州平远至福建武平高速公路(广东段)TJ4 标段　编号：PW-2026-TJ4-009

影响范围：第三册第三分册、第三册第四分册

关键词：路堑、工程量核查

内容摘要：关于 TJ4 标段路堑专业设计工程量核查的函

广东省南粤交通平武高速公路管理处：

根据《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）勘察设计 SJA1 合同段 合同文件》专用合同条款 5.1.14，我司对 TJ4 标段施工图设计文件的差、错、漏、碰等有关问题进行了核查，核查结果如下：

1、《主线路基边坡防护设计工程数量表(挖方)》（S4-3(3)-03）、《主线桥下、桥侧边坡防护设计工程数量表（挖方）》（S4-3(3)-04）修改了三维植被网、挂网客土喷播、平台截水沟挖基和 C25 现浇砼工程量。

2、《挂网客土喷播》（S4-3(4)-05）中Φ8mm 连接钢筋数量有误，将 9.88kg 改为 19.74mm，同步修改边坡防护设计工程数量表（挖方）对应的工程量

3、《路堑检修踏步扶手》（S4-3(4)-12）第 1 页图中混凝土基础大样顶部宽度 15cm 有误，将顶部宽度改为 30cm。原方案工程数量表已按 30cm 计算，不涉及工程量变。

4、《桥头段及桥跨中边坡处理示意图》（S4-3(4)-13）中Φ10cmPVC 管的数量，同步修改边坡防护设计工程数量表（挖方）对应的工程量。

5、《全粘结型锚杆构造图》（改 0 TJ4-3-01）为新增通用图。

变更内容概览详见附件《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段（K32+250~K38+500）两阶段施工图设计（勘误）》路堑专业册目录。

本次变更设计文件以二〇二六年一月广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司出版的《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段（K32+250~K38+500）两阶段施工图设计》文件为基础进行修改。

变更后图纸与原图纸以图号区分，具体区分方法如下：

情况 1：原图纸修改时，在原设计图图号加前缀“改 1 ”。

情况 2：新增加图纸时，增加新图号并加前缀“改 0 ”。

特此函达。

17FDDD-A535B2-1

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

设 计 后 服 务 函

（版本及修订号： MS-R-4-0）

工程名称：梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段　编号：PW-2026-TJ4-008

影响范围：TJ4 标段桥梁及其通用图

关键词：桥梁专业、数量核查

内容摘要：关于 TJ4 标段桥梁专业设计工程量核查的函

广东省南粤交通平武高速公路管理处：

根据各参建单位复查及我司自查结果，对原施工图设计文件差、错、漏等有关问题进行了更正，变更内容详见附件。

TJ4 标段桥梁专业 0#变更设计如下：

一、主线桥

1、阳济大桥（TJ4 标 第四册 第一分册）

本桥变化内容如下：

（1）更新桥台台帽数量；

（2）通用图使用索引补充索引方柱墩承台与系梁；

本桥数量变化：

（1）桥台台帽数量变化如下：

表 9 桥台台帽增减量

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
桥台台帽	Φ28	16708.8	16468.8	-240

本桥作废图纸：

（1）《阳济大桥 通用图使用索引》　S4-4(1)-9；

本桥变更图纸：

（1）《阳济大桥 通用图使用索引(变更设计)》　改 1S4-4(1)-9；

2、正化 1 号大桥（第四册 第二分册）

本桥变化内容如下：

（1）方柱墩墩身钢筋数量更新；

（2）预应力盖梁锚下及封锚 N3 钢筋数量更新；

（3）泄水管数量更新；

（4）40m 跨连续 T 梁数量更新；

（5）伸缩缝数量更新；

（6）盖梁数量更新；

（7）桥台挡土块数量更新。

本桥变化内容如下：

（1）40m 根据更新后通用图数量变化如下。

表 1 40m 跨结构连续 T 梁增减量表

构件	材料项目		原设计	变更后	变更增减量
40m 连续 T 梁	预制部分	Φ10(kg)	129836.6	131335.2	1498.6
		Φ12(kg)	555167.8	554571.6	-596.2
		定位钢筋 Φ12(kg)	21823.1	25877.7	4054.6
		锚具 YM15-7(套)	332		-332
		锚具 YM15-8(套)	48	332	284
		锚具 YM15-9(套)		48	48
	现浇部分	Φ12(kg)	78331.7	78319.7	-12
	墩顶现浇连续段	钢绞线(计量)fpk1860-Φs15.2	31781	29601	-2180
		钢绞线(非计量)fpk1860-Φs15.2	0	2180	2180

（2）伸缩缝根据更新后通用图数量变化如下。

表 2 伸缩缝增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
伸缩缝	预埋钢筋 Φ10(kg)	17.3	19.9	2.6
	Q235NH 钢板(厚 3mm)(kg)	701.8	707.4	5.6

（3）桥墩盖梁根据更新后通用图数量变化如下。

表 3 桥墩盖梁增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
盖梁	Φ12(kg)	43589.7	45348.9	1759.2

（4）方柱墩数量变化如下。

表 4 方柱墩增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量

17BA99-A5998A-1

方柱墩	Φ12(kg)	73624.3	72088.8	-1535.5
	Φ16(kg)	44443.4	41194.6	-3248.8
	Φ28(kg)	94073.3	95013.8	940.5

（5）挡土块根据更新后通用图数量变化如下。

表 5 挡块、挡土板增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
挡块、挡土板	Φ10(kg)	163.4	170.3	6.9

（6）防、排水系统数量变化如下。

表 6 防、排水系统增减量表

构件	材料项目		原设计	变更后	变更增减量
防、排水系统	Φ12(kg)		906	1269	363
	油毛毡(m^2)		80	112	32
	泄水口栅盖Φ20cm(套)		170	238	68
	泄水管 PVC	Φ16cm(m)	170	238	68
		四通(个)	153	221	68
	排水管 PVC	Φ20cm(m)	485	672	187

本桥作废图纸：

（1）《正化 1 号大桥 主要工程数量总表》 S4-4(2)-02；

（2）《正化 1 号大桥 方柱墩墩身钢筋构造图》 S4-4(2)-14；

（3）《正化 1 号大桥 预应力盖梁钢束构造图》 S4-4(2)-15；

（4）《正化 1 号大桥 桥面泄水管构造图》 S4-4(2)-21。

本桥变更图纸：

（1）《正化 1 号大桥 主要工程数量总表（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-02；

（2）《正化 1 号大桥 方柱墩墩身钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-14；

（3）《正化 1 号大桥 预应力盖梁钢束构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-15；

（4）《正化 1 号大桥 桥面泄水管构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-21。

3、正化 2 号大桥（第四册 第二分册）

本桥变化内容如下：

（1）方柱墩墩身数量更新；

（2）泄水管数量更新。

本桥数量变化：

（1）方柱墩数量变化如下。

表 7 方柱墩增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
方柱墩	Φ12(kg)	35852.1	34905.2	-946.9
	Φ16(kg)	20829.3	17868.7	-2960.6
	Φ28(kg)	91416.2	92356.7	940.5

（2）防、排水系统数量变化如下。

表 8 防、排水系统增减量表

构件	材料项目		原设计	变更后	变更增减量
防、排水系统	Φ12(kg)		640	592	-48
	油毛毡(m^2)		56	52	-4
	泄水口栅盖Φ20cm(套)		120	111	-9
	泄水管 PVC	Φ16cm(m)	140	131	-9
		四通(个)	126	117	-9
	排水管 PVC	Φ20cm(m)	399	371	-28

本桥作废图纸：

（1）《正化 2 号大桥方柱墩墩身钢筋构造图》 S4-4(2)-33；

（2）《正化 2 号大桥桥面泄水管构造图》 S4-4(2)-39；

本桥变更图纸：

（1）《正化 2 号大桥方柱墩墩身钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-33；

（2）《正化 2 号大桥桥面泄水管构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(2)-39；

4、坡子岭 1 号大桥（第四册 第三分册）

本桥变化内容如下：

（1）《S4-4(3)-2 坡子岭 1 号大桥 主要工程数量总表》中伸缩缝 C50 钢纤维砼数量更新。

（2）《S4-4(3)-15 坡子岭 1 号大桥 桥墩防撞挡块钢筋构造图》中修改左幅 17#、右幅 16#及左幅 16#、右幅 15#钢混组合梁防震挡块 N2 钢筋长度，数量更新。

（3）《S4-4(3)-23 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁工程材料数量表》更新数量。

（4）《S4-4(3)-26 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束构造图》更新钢束，修改合计数量表。

（5）《S4-4(3)-27 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束定位钢筋构造图》修改理论梁长及网片数，数量更新。

（6）《S4-4(3)-28 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁肋普通钢筋构造图》修改钢筋 N11、

N12、N12'钢筋根数及明细表，数量更新。

（7）《S4-4(3)-29 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁翼板普通钢筋构造图》删除 N3'钢筋大样，数量更新。

（8）《S4-4(3)-30 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端封锚钢筋构造图》N1、N3 钢筋根数修改，数量更新。

（9）《S4-4(3)-31 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端锚下钢筋构造图》更新图面及合计个数。

（10）《S4-4(3)-32 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁端横隔梁钢筋构造图》修改 N5 根数，数量更新。

（11）《S4-4(3)-33 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁中横隔梁钢筋构造图》修改 N5 根数，数量更新。

（12）《S4-4(3)-34 坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁调平层钢筋构造图》更新 B2 角度，数量更新。

（13）《S4-4(3)-36 坡子岭 1 号大桥 调平块钢筋构造图》中 40mT 梁调平块工程数量表中 N1a 钢筋长度应由 92.5cm 改为 111.8cm，N1b 钢筋长度应由 111.8cm 改为 92.8cm，数量更新。

本桥数量变化：

（1）伸缩缝数量变化如下。

表 9 伸缩缝增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
伸缩缝	C50 钢纤维砼(m^3)	27.2	29.0	-1.8

（2）防撞挡块数量变化如下。

表 10 防撞挡块增减量表

构件		材料项目	原设计	变更后	变更增减量
防撞挡块	左幅 17#、右幅 16#（钢混组合梁）	Φ22(kg)	563.0	573.7	+10.7
	左幅 16#、右幅 15#（钢混组合梁）	Φ22(kg)	563.0	573.7	+10.7

（3）40m 非标 T 梁数量变化如下。

表 11 40m 非标 T 梁增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
预制部分	C50 砼(m^3)	474.4	478.3	+3.9
	Φ10(kg)	14899.0	15189.2	+290.2
	Φ12(kg)	43565.3	44142.1	+576.8
	定位钢筋 Φ12(kg)	2496.6	3730.9	+1234.3
	Φs15.2 钢绞线(计量)(kg)	18307.1	21176.8	+2869.7
	Φs15.2 钢绞线(非计量)(kg)	595.9	644.7	+48.8
	YM15-6 锚具	22	0	-22
	YM15-7 锚具	50	40	-10
	YM15-8 锚具	12	24	+12
	YM15-9 锚具	36	56	+20
	D 内=70mm 金属波纹管	1250.3	787.4	-462.9
	D 内=80mm 金属波纹管	939.6	1577.3	+637.7
现浇部分	C50 砼(m^3)	60.8	61.6	+0.8
	Φ10(kg)	1234.8	2278.9	+1044.1
	Φ12(kg)	5491.9	9230.8	+3738.9
整体化层	Φ10(kg)	13260.3	12807.3	-453.0

（4）调平块数量变化如下。

表 12 调平块增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
调平块	Φ12(kg)	5910.0	5893.2	-16.8

本桥作废图纸：

（1）《坡子岭 1 号大桥 桥墩防撞挡块钢筋构造图》 S4-4(3)-15

（2）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁工程材料数量表》 S4-4(3)-23

（3）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束构造图》 S4-4(3)-26

（4）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束定位钢筋构造图》 S4-4(3)-27

（5）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁肋普通钢筋构造图》 S4-4(3)-28

（6）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁翼板普通钢筋构造图》 S4-4(3)-29

（7）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端封锚钢筋构造图》 S4-4(3)-30

（8）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端锚下钢筋构造图》 S4-4(3)-31

（9）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁端横隔梁钢筋构造图》 S4-4(3)-32

17BA99-A5998A-3

（10）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁中横隔梁钢筋构造图》 S4-4(3)-33

（11）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁调平层钢筋构造图》 S4-4(3)-34

（12）《坡子岭 1 号大桥 调平块钢筋构造图》 S4-4(3)-36

本桥变更图纸：

（1）《坡子岭 1 号大桥 桥墩防撞挡块钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-15

（2）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁工程材料数量表（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-23

（3）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-26

（4）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁预应力钢束定位钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-27

（5）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁肋普通钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-28

（6）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁翼板普通钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-29

（7）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端封锚钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-30

（8）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁梁端锚下钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-31

（9）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁端横隔梁钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-32

（10）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁中横隔梁钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-33

（11）《坡子岭 1 号大桥 非标预制 T 梁调平层钢筋构造图（变更设计）》改 1 S4-4(3)-34

（12）《坡子岭 1 号大桥 调平块钢筋构造图（变更设计）》 改 1 S4-4(3)-36

5、坡子岭 2 号大桥（第四册 第四分册）

本桥变化内容如下：

（1）方柱墩墩身钢筋数量更新；

（2）预应力盖梁锚下及封锚 N3 钢筋和普钢 N12 钢筋数量更新；

（3）加高块钢筋根数修改；

（4）调平块 40m 连续 T 梁中间墩支座调皮块适用位置修正；

（5）40m 跨连续 T 梁数量更新；

（6）伸缩缝数量更新；

（7）盖梁数量更新；

（8）桥台挡土块数量更新。

本桥数量变化：

（1）40m 根据更新后通用图数量变化如下。

表 13 40m 跨结构连续 T 梁增减量表

构件	材料项目		原设计	变更后	变更增减量
40m 连续 T 梁	预制部分	Φ10(kg)	137613.5	139175.9	1562.4
		Φ12(kg)	591899.8	591223.9	-675.9
		定位钢筋 Φ12(kg)	23106.8	27205.4	4098.6
		锚具 YM15-7(套)	336		-336
		锚具 YM15-8(套)	48	336	288
		锚具 YM15-9(套)		48	48
	现浇部分	Φ12(kg)	83018.1	83003.7	-14.4
	墩顶现浇连续段	钢绞线(计量)fpk1860-Φs15.2	34670.2	32292	-2378.2
		钢绞线(非计量)fpk1860-Φs15.2		2378.2	2378.2

（2）伸缩缝根据更新后通用图数量变化如下。

表 14 伸缩缝增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
伸缩缝	预埋钢筋 Φ10(kg)	33.7	35.0	1.3
	Q235NH 钢板(厚 3mm)(kg)	1235.7	1238.5	2.8

（3）桥墩盖梁根据更新后通用图数量变化如下。

表 15 桥墩盖梁增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
盖梁	Φ12(kg)	85125.4	84263.7	-861.7
	Φ22(kg)	1331.6	926.3	-405.3

（4）方柱墩数量变化如下。

表 16 方柱墩增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
方柱墩	Φ12(kg)	237190.1	230613.4	-6576.7
	Φ16(kg)	138285.3	120442.8	-17842.5
	Φ28(kg)	547833.2	553475.9	5642.7

（5）挡土块根据更新后通用图数量变化如下。

表 17 挡块、挡土板增减量表

构件	材料项目	原设计	变更后	变更增减量
挡块、挡土板	Φ10(kg)	139.3	232.3	93

本桥作废图纸：

（1）《坡子岭 2 号大桥方柱墩墩身钢筋构造图》 S4-4(4)-14；

（2）《坡子岭 2 号大桥 预应力盖梁钢束构造图》 S4-4(4)-15；

（3）《坡子岭 2 号大桥 预应力盖钢筋构造图》 S4-4(4)-16；

（4）《坡子岭 2 号大桥桥墩盖梁加高块钢筋构造图》 S4-4(4)-17；

（5）《坡子岭 2 号大桥调平块钢筋构造图》 S4-4(4)-20；

本桥变更图纸：

（1）《坡子岭 2 号大桥方柱墩墩身钢筋构造图(变更设计)》 改 1 S4-4(4)-14；

（2）《坡子岭 2 号大桥 预应力盖梁钢束构造图(变更设计)》 改 1 S4-4(4)-15；

（3）《坡子岭 2 号大桥 预应力盖钢筋构造图(变更设计)》 改 1 S4-4(4)-16；

（4）《坡子岭 2 号大桥桥墩盖梁加高块钢筋构造图(变更设计)》 改 1 S4-4(4)-17；

（5）《坡子岭 2 号大桥调平块钢筋构造图(变更设计)》 改 1 S4-4(4)-20；

6、乳子石大桥（第四册 第四分册）

本桥变化内容如下：

（9）方柱墩、空心薄壁墩身钢筋构造图和数量更新；

（10）预应力盖梁钢束构造图和数量更新，预应力盖钢筋构造图更新，数量无变化；

（11）10#、11#桥墩盖梁钢筋构造图和数量更新；

（12）调平块钢筋构造图中支座更新，和数量总表一致，数量无变化；

本桥数量变化：

（6）方柱墩墩身数量变化如下。

表 18 方柱墩增减量表

材料类型	单位	变更前合计	变更后合计	变更增减量
Φ12	kg	98610.4	96566.5	-2043.9
Φ16	kg	57823.4	51612.4	-6211.0
Φ28	kg	198098.8	198098.8	0.0
Φ32	kg	53713.3	53713.3	0.0
C35 砼	m3	1852.3	1852.3	0.0

（7）空心薄壁墩身数量变化如下。

表 19 空心薄壁墩墩增减量表

材料	变更前	变更后	变更增减量
Φ12	25142.7	25201.2	58.5
Φ16	103103.3	103103.2	-0.1
Φ20	10414.8	10414.7	-0.1
Φ25	78896.5	78896.6	-0.1
Φ32	291195	291194.9	-0.1
合计	508753	508810.5	57.5
C40(m3)	1760.9	1746.1	-14.8

（8）预应力盖梁锚下数量变化如下。

表 20 预应力盖梁锚下增减量表

材料	变更前	变更后	变更增减量
Φ12(kg)	1204.7	1109.9	-94.8

（9）11#桥墩盖梁普通钢筋数量变化如下。

表 21 预应力盖梁锚下增减量表

材料	变更前	变更后	变更增减量
Φ12(kg)	6216.74	6459.77	+243.03
Φ25(kg)	6508.43	6508.43	0.00
C50 砼(m³)	157.90	157.9	0.00

本桥作废图纸：

（1）《乳子石大桥 方柱墩墩身钢筋构造图》 S4-4(5)-14；

（2）《乳子石大桥 空心薄壁墩身钢筋构造图》 S4-4(5)-15；

（3）《乳子石大桥 预应力盖梁钢束构造图》 S4-4(5)-16；

（4）《乳子石大桥 预应力盖钢筋构造图》 S4-4(5)-17；

（5）《乳子石大桥 桥墩盖梁钢筋构造图》 S4-4(5)-18；

（6）《乳子石大桥 调平块钢筋构造图》 S4-4(5)-21；

本桥变更图纸：

（7）《乳子石大桥 方柱墩墩身钢筋构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-14；

（8）《乳子石大桥 空心薄壁墩身钢筋构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-15；

（9）《乳子石大桥 预应力盖梁钢束构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-16；

17BA99-A5998A-5

（10）《乳子石大桥 预应力盖钢筋构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-17；

（11）《乳子石大桥 桥墩盖梁钢筋构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-18；

（12）《乳子石大桥 调平块钢筋构造图（变更设计）》 改 1S4-4(5)-21；

二、桥涵通用图（第一、二、三册）

变化内容如下：

(1) 《单幅桥宽 10.5m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-1-27) 修改附注，补充 C 型系梁说明，无数量变化；

(2) 《单幅桥宽 10.5m，斜度 0°，简支组合箱梁 桥台台帽钢筋构造图》(GW-STYT-1-30) N6 钢筋大样修改，无数量变化；

(3) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 工程材料数量表》(GW-STYT-1-43) 修改预制钢筋合计数量；

(4) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 普通钢筋构造图》(GW-STYT-1-47) 普钢 N16 钢筋根数修改；

(5) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 30°，30m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-1-64) 图面修改，无数量变化；

(6) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，20m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-1-86) ，无数量变化；

(7) 《单幅桥宽 12.75m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-1-92) 修改附注，补充 C 型系梁说明，无数量变化；

(8) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 工程材料数量表》(GW-STYT-2-02) 对应修改钢筋数量，数量变化体现在具体桥；

(9) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 预应力钢束定位钢筋构造图》(GW-STYT-2-06) 图面问题(13*400 修改为 18*400），网片数修改；

(10) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 梁肋普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-09) 修改 N4、5、7、11、12 钢筋根数；

(11) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中跨翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-10) N6 钢筋示意，还有一处Ⅰ-Ⅰ断面的图面问题(3*132.5 修改为 6*108）；

(12) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-11) N6 钢筋示意，还有一处Ⅰ-Ⅰ断面的图面问题(3*132.5 修改为 6*108），修改 N1、3、15 和 N1'、3'、15'的范围示意，N3'钢筋长度修改，N5 钢筋大样修改；

(13) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨梁端封锚钢筋构造图》(GW-STYT-2-12) D80 类型 N1 根数 20 根修改为 18 根；

(14)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 伸缩缝端梁端锚下钢筋构造图》(GW-STYT-2-13) 修改 B-B 断面 1'示意；

(15)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 连续端梁端锚下钢筋构造图》(GW-STYT-2-14) N6 钢筋长度（2471 修改为 906）；

(16) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 端横隔梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-15) N5 钢筋长度修改，N3 根数修改；

(17) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中横隔梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-16) 钢筋 N5 根数修改（224 修改为 168）；

(18)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 墩顶现浇连续段钢筋构造图》(GW-STYT-2-18) N1、1'、3 钢筋大样修改；

(19) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-2-19) N1 钢筋大样长度；

(20) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 工程材料数量表》(GW-STYT-2-20) 对应修改钢筋数量，数量变化体现在具体桥；

(21) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-25) 现浇部分 N1'长度修改，N5、6、8、9 根数修改；

(22) 《T 梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-47) 修改附注，补充 C 型系梁说明，无数量变化；

(23) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥墩盖梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-52) 12.75m 桥宽 40mT 盖梁 2.25m 悬臂盖梁钢筋 N6~N12 钢筋长度修改；

(24) 《T 梁 桥台防震挡块钢筋构造图》(GW-STYT-2-55) 挡土块 N4 钢筋根数修改(16 修改为 18)；

(25) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥台耳背墙钢筋图》(GW-STYT-2-56) 立面和Ⅰ-Ⅰ断面的钢筋示意(N2 和 4 的范围)，N3 的钢筋大样长度修改(无数量变化)；

(26) 《SS 级墙式护栏钢筋构造图》(GW-STYT-3-05) 无滴水缘类型 N2a 钢筋长度修改；

(27) 《D80 型伸缩缝构造图》(GW-STYT-3-08) N3 钢筋长度修改；

(28) 《桥面连续钢筋构造图》(GW-STYT-3-11) N2、3 钢筋大洋长度修改(无数量变化)；

(29) 《防落物预埋钢板示意图》(GW-STYT-3-12) 桥台处类型钢筋根数修改。

17BA99-A5998A-6

通用图作废图纸：

(1) 《单幅桥宽 10.5m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-1-27)

(2) 《单幅桥宽 10.5m，斜度 0°，简支组合箱梁 桥台台帽钢筋构造图》(GW-STYT-1-30)

(3) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 工程材料数量表》(GW-STYT-1-43)

(4) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 普通钢筋构造图》(GW-STYT-1-47)

(5) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 30°，30m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-1-64)

(6) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，20m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-1-86)

(7) 《单幅桥宽 12.75m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-1-92)

(8) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 工程材料数量表》(GW-STYT-2-02)

(9)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 预应力钢束定位钢筋构造图》(GW-STYT-2-06)

(10) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 梁肋普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-09)

(11)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中跨翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-10)

(12)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-11)

(13)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨梁端封锚钢筋构造图》(GW-STYT-2-12)

(14) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 伸缩缝端梁端锚下钢筋构造图》(GW-STYT-2-13)

(15)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 连续端梁端锚下钢筋构造图》(GW-STYT-2-14)

(16) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 端横隔梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-15)

(17) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中横隔梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-16)

(18)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 墩顶现浇连续段钢筋构造图》(GW-STYT-2-18)

(19) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 调平层钢筋构造图》(GW-STYT-2-19)

(20) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 工程材料数量表》(GW-STYT-2-20)

(21) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 翼板普通钢筋构造图》(GW-STYT-2-25)

(22) 《T 梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-47)

(23) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥墩盖梁钢筋构造图》(GW-STYT-2-52)

(24) 《T 梁 桥台防震挡块钢筋构造图》(GW-STYT-2-55)

(25) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥台耳背墙钢筋图》(GW-STYT-2-56)

(26) 《SS 级墙式护栏钢筋构造图》(GW-STYT-3-05)

(27) 《D80 型伸缩缝构造图》(GW-STYT-3-08)

(28) 《桥面连续钢筋构造图》(GW-STYT-3-11)

(29) 《防落物预埋钢板示意图》(GW-STYT-3-12)

通用图变更图纸：

(1) 《单幅桥宽 10.5m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-27

(2) 《单幅桥宽 10.5m，斜度 0°，简支组合箱梁 桥台台帽钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-30

(3) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 工程材料数量表》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-43

(4) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，30m 简支组合箱梁 普通钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-47

(5) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 30°，30m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-64

(6) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 15°，20m 简支组合箱梁 调平层钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-86

(7)《单幅桥宽 12.75m，简支组合箱梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-1-92

(8)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 工程材料数量表》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-02

(9) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 预应力钢束定位钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-06

(10) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 梁肋普通钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-09

(11) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中跨翼板普通钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-10

(12) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨翼板普通钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-11

(13) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 边跨梁端封锚钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-12

(14)《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 伸缩缝端梁端锚下钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-13

(15) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 连续端梁端锚下钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-14

(16) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 端横隔梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-15

17BA99-A5998A-7

(17) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 中横隔梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-16

(18) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 墩顶现浇连续段钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-18

(19) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，40m 连续 T 梁 调平层钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-19

(20) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 工程材料数量表》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-20

(21) 《单幅桥宽 12.75m，斜度 0°，30m 边跨 T 梁 翼板普通钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-25

(22) 《T 梁 圆柱墩系梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-47

(23) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥墩盖梁钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-52

(24) 《T 梁 桥台防震挡块钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-55

(25) 《12.75m 桥宽 斜度 0°，T 梁 桥台耳背墙钢筋图》(变更设计) 改 1GW-STYT-2-56

(26) 《SS 级墙式护栏钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-3-05

(27) 《D80 型伸缩缝构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-3-08

(28) 《桥面连续钢筋构造图》(变更设计) 改 1GW-STYT-3-11

(29) 《防落物预埋钢板示意图》(变更设计) 改 1GW-STYT-3-12

上述变更数量增正值表示增加，负值表示减小。

本次变更设计文件以二〇二六年一月广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司出版的《梅州平远至福建武平高速公路（广东段）TJ4 标段（K32+250~K38+500）两阶段施工图设计》及变更服务函（编号：PW-2026-TJ4-001）为基础进行修改，变更服务函 PW-TJ4-2026-001 同时作废。

变更后图纸与原图纸以图号区分，具体区分方法如下：

情况 1：原图纸修改时，在原设计图图号加前缀“改 1 ”。

情况 2：新增加图纸时，增加新图号并加前缀“改 0 ”。

附件：

1、第一册 全一册 桥梁专业 0#变更设计；

特此函达。

拟稿人：陈双喜　　核稿人：聂超龙　　审稿人：　　签发人：

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

17BA99-A5998A-8